

ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড

ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন

২০২২-২৩ (জানুয়ারী - মার্চ)

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সফল্য অর্জন	মন্তব্য
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
১	সময় সশ্রমী ও পরিবেশ-বান্ধব অত্যাধুনিক গণপরিবহন ব্যবস্থা প্রবর্তন ও সম্প্রসারণ	২৫	[১.১] Mass Rapid Transit (MRT) Line-6 নির্মাণ	[১.১.১] কন্ডাক্ট প্যাকেজ-০৩ ও ০৪ (উত্তরা উত্তর থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত ১১.৭০ কিলোমিটার ভায়াডাক্ট ও ৯টি স্টেশন নির্মাণ কাজ) এর অগ্রগতি	শতাংশ	২	৯৯	৯৮	৯৭	৯৬		৯৯.৫৫	
				[১.১.২] কন্ডাক্ট প্যাকেজ-০৫ (আগারগাঁও থেকে কারওয়ান বাজার পর্যন্ত ৩.১৯৫ কিলোমিটার ভায়াডাক্ট ও ৩টি স্টেশন নির্মাণ কাজ) এর অগ্রগতি	শতাংশ	২	৯৫	৯৩	৯১	৮৯	৮৭	৯৩.১৯	
				[১.১.৩] কন্ডাক্ট প্যাকেজ-০৬ (কারওয়ান বাজার থেকে মতিঝিল পর্যন্ত ৪.৯২ কিলোমিটার ভায়াডাক্ট ও ৪টি স্টেশন নির্মাণ কাজ) এর অগ্রগতি	শতাংশ	২	৯৫	৯৩	৯১	৮৯	৮৭	৯৩.৩০	
				[১.১.৪] কন্ডাক্ট প্যাকেজ-০৭ (ইলেকট্রিক্যাল এন্ড মেকানিক্যাল সিস্টেম) এর অগ্রগতি	শতাংশ	২	৯৩	৯২	৯১	৯০	৮৮	৯১.৫০	
				[১.১.৫] কন্ডাক্ট প্যাকেজ-০৮ [রোলিং স্টক (রেল কোচ) ও ডিপো ইকুইপমেন্ট সংগ্রহ] এর অগ্রগতি	শতাংশ	২	৮৭	৮৫	৮৩			৮৬.৪২	
				[১.১.৬] কন্ডাক্ট প্যাকেজ-০৯ (Enterprise Resource Management System) সংগ্রহের দরপত্র আহবানকৃত	তারিখ	১	২৬-০৬-২০২৩	২৭-০৬-২০২৩	২৮-০৬-২০২৩	২৯-০৬-২০২৩	৩০-০৬-২০২৩		
			[১.২] Mass Rapid Transit (Line-1) নির্মাণ	[১.২.১] কন্ডাক্ট প্যাকেজ- ০২, ০৩, ০৪, ০৫, ০৬, ০৭ ও ০৮ এর পূর্তকাজ এর মূল দরপত্র আহবানকৃত	শতাংশ	২	৭৫	৭০	৬৫	৬০	৫৫	৪০	
				[১.২.২] ডিপো এর (কন্ডাক্ট প্যাকেজ-০১) ভূমি উন্নয়ন কাজ সম্পন্নকৃত	শতাংশ	১	২৫	২৩	২১	১৯	১৭	১৩	
				[১.২.৩] কন্ডাক্ট প্যাকেজ- ০৯, ১০, ১১ ও ১২ এর রেলওয়ে সিস্টেম ও রোলিং স্টক সংগ্রহের PQ দরপত্র আহবানকৃত	শতাংশ	১	৪০	৩৫	৩০	২৫	২০	৪০	
			[১.৩] Mass Rapid Transit (Line-5): Northern Route নির্মাণ	[১.৩.১] ডিটেইলড ডিজাইন সম্পন্নকৃত	শতাংশ	২	৯০	৮৫	৮০	৭৫	৭০	৭৭.৭১	
				[১.৩.২] হেমায়েতপুর ডিপোর ভূমি উন্নয়নের জন্য (কন্ডাক্ট প্যাকেজ-০১) ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান নিয়োগকৃত	তারিখ	২	২০-০৬-২০২৩	২২-০৬-২০২৩	২৪-০৬-২০২৩	২৬-০৬-২০২৩	৩০-০৬-২০২৩		বাস্তব অগ্রগতি ৭০%
						[১.৩] Mass Rapid Transit (Line-5): Northern Route নির্মাণ	[১.৩.৩] নির্মাণ কাজের দরপত্র দলিল (কন্ডাক্ট প্যাকেজ-০২, ০৩, ০৭, ০৮ এবং ০৯) প্রস্তুতকৃত	শতাংশ	২	৯০	৮৫	৮০	৭৫
[১.৪] Mass Rapid Transit (Line-5): Southern Route [পিআরএফ-প্রজেক্ট রিডিনেস ফাইন্যান্সিং] নির্মাণ	[১.৪.১] বেসিক ডিজাইন সম্পন্নকৃত	শতাংশ				২	১০০	৯০	৮০	৭০	৬৫	৯২	
[১.৪.২] বিনিয়োগ প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নকৃত	তারিখ	২				২০-০৬-২০২৩	২২-০৬-২০২৩	২৪-০৬-২০২৩	২৬-০৬-২০২৩	৩০-০৬-২০২৩	২০-০৩-২০২৩		

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সফল্য	মন্তব্য		
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে				
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%				
এম.১	সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ	৩০	[এম.১.১] শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.১.১] শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	১০									
			[এম.১.২] ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.২.১] ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	১০									
			[এম.১.৩] অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.৩.১] অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	৪									
			[এম.১.৪] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.৪.১] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	৩									
			[এম.১.৫] তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.৫.১] তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	৩									

*সাময়িক (provisional) তথ্য