## ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড

ব্রেমাসিক অর্জন প্রতিবেদন

২০২৩-২৪ (অক্টোবর - ডিসেম্বর)

								সাফল্য					
ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	৷ অসাধাবণ	অতি উন্তম	উন্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিয়ে	অর্জন	মন্তব্য
							১००%	৯০%	৮০%	90%	৬০%		
	সময় সাশ্রয়ী ও পরিবেশ-বান্ধব অত্যাধুনিক	<b>২</b> ৫	[১.১] Mass Rapid Transit (MRT) Line-6 নিৰ্মাণ	[১.১.১] কন্ট্যাক্ট প্যাকেজ- ০৫: আগারগাঁও থেকে কারওয়ান বাজার পর্যন্ত ৩.১৯৫ কিলোমিটার ভায়াডাক্ট ও ৩টি স্টেশন নির্মিত	শতাংশ	Ų.	500	ಶಿಕ	৯৭	৯৬		৯৮.১৩	
	গণপরিবহন ব্যবস্থা প্রবর্তন ও সম্প্রসারণ	<b>ર</b> હ		[১.১.২] কন্ট্যাক্ট প্যাকেজ- ০৬: কারওয়ান বাজার থেকে মতিবিল পর্যন্ত ৪.৯২ কিলোমিটার ভায়াডাক্ট ও ৪টি স্টেশন নির্মিত	শতাংশ	9	200	ಶಿಕ	৯৭	৯৬		৯৮.০৮	
			[১.১] Mass Rapid Transit (MRT) Line-6 নিৰ্মাণ	[১.১.৩] কন্ট্যাক্ট প্যাকেজ- ০৭: ইলেকট্রিক্যাল এন্ড মেকানিক্যাল সিস্টেম প্রস্তুতকৃত		ų.	৯৬	৯৫	\$8			à¢.১১	
				[১.১.৪] কন্ট্যাক্ট প্যাকেজ- ০৮: রোলিং স্টক (রেল কোচ) ও ডিপো ইকুইপমেন্ট সংগ্রহকৃত	শতাংশ	à.	৯৫	৯৩	৯২	৯০	৮৮	৯৩.৬০	

									পরিমাপের মান						
ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	। অসাধাবণ	অতি উত্তম	ওম উভ্তম চলতি মান <sup>চা</sup>		চলতি মানের নিম্নে	অর্জন	মন্তব্য		
			-	-	500%	৯০%	৮০%	90%	৬০%						
			[১.১] Mass Rapid Transit (MRT) Line-6 নিৰ্মাণ	[১.১.৫] Mass Rapid Transit (Line-6) মতিঝিল থেকে কমলাপুর পর্যন্ত বর্ধিতকরণ	শতাংশ	N N	<b>২</b> ৫	১৮	50	25	50	২২.8১			
			[১.২] Mass Rapid Transit (Line-1) নিৰ্মাণ	[১.২.১] কন্ট্যাক্ট প্যাকেজ সিপি-০১ এর আওতায় পিতলগঞ্জ ডিপোর ভূমি উন্নয়ন কাজ সম্পন্নকৃত	শতাংশ	à.	৩৫	৩২	90	২৮	২৬	২৯			
			[১.২] Mass Rapid Transit (Line-1) নিৰ্মাণ	[১.২.২] কন্ট্যাক্ট প্যাকেজ CP-02, 03, 04, 05, 06, 07 ও 08 এর পূর্তকাজ এর দরপত্র আস্তানকৃত	শতাংশ	2	<b>9¢</b>	90	৬৫	৬০	œœ	৮৩			
				[১.২.৩] কন্ট্যাক্ট প্যাকেজ CP-09, 10, 11 ও 12 এর রেলওয়ে সিস্টেম ও রোলিং স্টক সংগ্রহের দরপত্র আহ্বানকৃত	তারিখ	a a	২০-০৬-২০২৪	২২-০৬-২০২৪	২৪-০৬-২০২৪	২৬-০৬-২০২৪	৩০-০৬-২০২৪		এই সূচকের বাস্তব অগ্রগতি ৫৭%		
			[১.৩] Mass Rapid Transit (Line-5): Northern Route নিৰ্মাণ	[১.৩.১] ডিটেইলড ডিজাইন সম্পন্নকৃত	শতাংশ	<b>২</b>	500	৯৮	৯৬	\$8	৯২	৯৮			
				[১.৩.২] কন্ট্যাক্ট প্যাকেজ CP-01 এর আওতায় হেমায়েতপুর ডিপোর ভূমি উন্নয়ন কাজ সম্পন্নকৃত	শতাংশ	a a	<b>১</b> ৫	১৩	<b>\$</b> \$	55	50	©.&o			

								পরিমাপের মান						
ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কাৰ্যক্ৰম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	অসাধারণ	অতি উত্তম	উন্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	অর্জন	মন্তব্য	
							500%	৯০%	৮০%	90%	৬০%			
			[১.৩] Mass Rapid Transit (Line-5): Northern Route নিৰ্মাণ	[১.৩.৩] কন্ট্যাক্ট প্যাকেজ CP-02, 03, 07, 08 ও 09 এর দরপত্র দলিল প্রস্তুতকৃত	তারিখ	A .	<i>২২-০৬-২০২</i> 8	২৪-০৬-২০২৪	২৬-০৬-২০২৪	২৮-০৬-২০২৪	৩০-০৬-২০২৪		এই সূচকের বাস্তব অগ্রগতি ৯৫%	
			[১.8] Mass Rapid Transit (Line-5): Southern Route [পিআরএফ- প্রজেক্ট রিডিনেস ফাইন্যানসিং] নির্মাণ	[১.৪.১] বিনিয়োগ প্রকল্পের DPP পিইসি সভায় উত্থাপনকৃত	তারিখ	ą	২০-০৬-২০২৪	২২-০৬-২০২৪	<b>২8-</b> ০৬-২০ <b>২</b> 8	২৬-০৬-২০২৪	৩০-০৬-২০২৪		এই সূচকের বাস্তব অগ্রগতি ৭০%	
	প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় ভূমি অধিগ্রহণ	<b>২</b> 0	[২.১] Mass	[২.১.১] বাড্ডা রিসিভিং সাব স্টেশনের ভূমি অধিগ্রহণের যৌথ তদন্ত সম্পন্নকৃত	তারিখ	٩	২১-০৬-২০২৪	২২-০৬-২০২৪	২৪-০৬-২০২৪	২৬-০৬-২০২৪	৩০-০৬-২০২৪		এই সূচকের বাস্তব অগ্রগতি ৪০%	
N N			Rapid Transit (Line-1) এর ভূমি অধিগ্রহণ	[২.১.২] নদ্দা, নতুন বাজার এবং উত্তর বাড্ডা পাতাল মেট্রোরেল স্টেশনের প্রবেশ ও বহিঃর্গমন পথ নির্মাণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণের যৌথ তদন্ত সম্পন্নকৃত	তারিখ	٩	২২-০৬-২০২৪	২৪-০৬-২০২৪	২৬-০৬-২০২৪	২৮-০৬-২০২৪	৩০-০৬-২০২৪		এই সূচকের বাস্তব অগ্রগতি ৩০%	

								সাফল্য								
ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	অসাধারণ	ধারণ বাতে টেব্র টিব্র চলাতে মান		চলতি মানের নিয়ে	অর্জন	মন্তব্য				
							১००%	৯০%	৮০%	90%	৬০%					
			[২.২] Mass Rapid Transit (Line-5): Northern Route এর ভূমি অধিগ্রহণ	[২.২.১] হেমায়েতপুর হতে ভাটারা পর্যন্ত মেইন লাইন ও স্টেশনসমূহের ভূমি অধিগ্রহণের CLAC এর অনুমোদন গ্রহণকৃত	তারিখ	৬	২০-০৬-২০২৪	২২-০৬-২০২৪	<b>২8-</b> ০৬-২০২8	২৬-০৬-২০২৪	৩০-০৬-২০২৪	৩১-১২-২০২৩				
9	ডিএমটিসিএল এর প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি	১৫	[৩.১] জনবল নিয়োগ	[৩.১.১] নতুন জনবল নিয়োগকৃত	জনসংখ্যা	œ	500	৯০	<b>b</b> 0	90	৬০	<b>\$0</b> @				
			[৩.২] প্রশিক্ষণ প্রদান	[৩.২.১] মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন কর্মচারীগণের প্রশিক্ষণ প্রদানকৃত	জনসংখ্যা	œ	500	৯০	ьо	90	৬০	48				
			[৩.২] আশক্ষণ অধান	[৩.২.২] সমসাময়িক সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষ লার্নিং সেশন আয়োজন	সংখ্যা	œ	09	০৬	o@	08	00	٥				
8	মেট্রোরেল পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষনের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান	50				[৪.১] Mass Rapid Transit (Line-6) পরিচালনা	[8.১.১] পরিচালন অনুবিভাগের কর্মচারীগণকে প্রশিক্ষণ প্রদানকৃত	জনসংখ্যা	œ	৬০	<b>&amp;</b> 0	80	<b>ಿ</b> ಂ	<b>\$</b> 0	૧২	
0			(LITIE-O) পারচালনা ও রক্ষণাবেক্ষন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান	[8.১.২] রক্ষাণাবেক্ষণ অনুবিভাগের কর্মচারীগণকে প্রশিক্ষণ প্রদানকৃত	জনসংখ্যা	œ	<b>&amp;</b> 0	8¢	80	৩৫	೨೦	৬২				

										পরিমাপের মান						
ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	একক কর্মসম্পাদন সূচকের মান		অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	অর্জন	মন্তব্য			
		500%	৯০%	৮০%	90%	৬০%										
	সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রমের		[এম.১.১] শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.১.১] শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	50										
এম.১	বাস্তবায়ন জোরদারকরণ	00	[এম.১.২] ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.২.১] ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	50										
			[এম.১.৩] অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.৩.১] অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	8										
			[এম.১.৪] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.৪.১] সেবা প্রদান প্রতিশুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	•										
			[এম.১.৫] তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.৫.১] তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	•										

<sup>\*</sup>সাময়িক (provisional) তথ্য