

# ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড

ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন

২০২২-২৩ (জুলাই - সেপ্টেম্বর)

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাক্ষর	মন্তব্য
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
১	সময় সশ্রমী ও পরিবেশ-বান্ধব অত্যাধুনিক গণপরিবহন ব্যবস্থা প্রবর্তন ও সম্প্রসারণ	২৫	[১.১] Mass Rapid Transit (MRT) Line-6 নির্মাণ	[১.১.১] কন্সট্রাক্ট প্যাকেজ-০৩ ও ০৪ (উত্তরা উত্তর থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত ১১.৭০ কিলোমিটার ভায়াডাক্ট ও ৯টি স্টেশন নির্মাণ কাজ) এর অগ্রগতি	শতাংশ	২	৯৯	৯৮	৯৭	৯৬		৯৬.০৫	
				[১.১.২] কন্সট্রাক্ট প্যাকেজ-০৫ (আগারগাঁও থেকে কারওয়ান বাজার পর্যন্ত ৩.১৯৫ কিলোমিটার ভায়াডাক্ট ও ৩টি স্টেশন নির্মাণ কাজ) এর অগ্রগতি	শতাংশ	২	৯৫	৯৩	৯১	৮৯	৮৭	৮৮.৭২	
				[১.১.৩] কন্সট্রাক্ট প্যাকেজ-০৬ (কারওয়ান বাজার থেকে মতিঝিল পর্যন্ত ৪.৯২ কিলোমিটার ভায়াডাক্ট ও ৪টি স্টেশন নির্মাণ কাজ) এর অগ্রগতি	শতাংশ	২	৯৫	৯৩	৯১	৮৯	৮৭	৮৯.৪৩	
				[১.১.৪] কন্সট্রাক্ট প্যাকেজ-০৭ (ইলেকট্রিক্যাল এন্ড মেকানিক্যাল সিস্টেম) এর অগ্রগতি	শতাংশ	২	৯৩	৯২	৯১	৯০	৮৮	৮৯.২৩	
				[১.১.৫] কন্সট্রাক্ট প্যাকেজ-০৮ [রোলিং স্টক (রেল কোচ) ও ডিপো ইকুইপমেন্ট সংগ্রহ] এর অগ্রগতি	শতাংশ	২	৮৭	৮৫	৮৩			৮৩.৩২	
				[১.১.৬] কন্সট্রাক্ট প্যাকেজ-০৯ (Enterprise Resource Management System) সংগ্রহের দরপত্র আহবানকৃত	তারিখ	১	২৬-০৬-২০২৩	২৭-০৬-২০২৩	২৮-০৬-২০২৩	২৯-০৬-২০২৩	৩০-০৬-২০২৩		এ প্যাকেজের বাস্তব অগ্রগতি ০৭%
			[১.২] Mass Rapid Transit (Line-1) নির্মাণ	[১.২.১] কন্সট্রাক্ট প্যাকেজ- ০২, ০৩, ০৪, ০৫, ০৬, ০৭ ও ০৮ এর পূর্তকাজ এর মূল দরপত্র আহবানকৃত	শতাংশ	২	৭৫	৭০	৬৫	৬০	৫৫	০১	
				[১.২.২] ডিপো এর (কন্সট্রাক্ট প্যাকেজ-০১) ভূমি উন্নয়ন কাজ সম্পন্নকৃত	শতাংশ	১	২৫	২৩	২১	১৯	১৭	০২	
				[১.২.৩] কন্সট্রাক্ট প্যাকেজ- ০৯, ১০, ১১ ও ১২ এর রেলওয়ে সিস্টেম ও রোলিং স্টক সংগ্রহের PQ দরপত্র আহবানকৃত	শতাংশ	১	৪০	৩৫	৩০	২৫	২০	৩০	
			[১.৩] Mass Rapid Transit (Line-5): Northern Route নির্মাণ	[১.৩.১] ডিটেইলড ডিজাইন সম্পন্নকৃত	শতাংশ	২	৯০	৮৫	৮০	৭৫	৭০	৬২.৬০	
				[১.৩.২] হেমায়েতপুর ডিপোর ভূমি উন্নয়নের জন্য (কন্সট্রাক্ট প্যাকেজ-০১) ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান নিয়োগকৃত	তারিখ	২	২০-০৬-২০২৩	২২-০৬-২০২৩	২৪-০৬-২০২৩	২৬-০৬-২০২৩	৩০-০৬-২০২৩		১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই- সেপ্টেম্বর ২০২২) অর্জন ১৫%
			[১.৩] Mass Rapid Transit (Line-5): Northern Route নির্মাণ	[১.৩.৩] নির্মাণ কাজের দরপত্র দলিল (কন্সট্রাক্ট প্যাকেজ-০২, ০৩, ০৭, ০৮ এবং ০৯) প্রস্তুতকৃত	শতাংশ	২	৯০	৮৫	৮০	৭৫	৭০	২০	
[১.৪] Mass Rapid Transit (Line-5): Southern Route [পিআরএফ-প্রজেক্ট রিভিনেস ফাইন্যান্সিং] নির্মাণ	[১.৪.১] বেসিক ডিজাইন সম্পন্নকৃত	শতাংশ		২	১০০	৯০	৮০	৭০	৬৫	৭০			
	[১.৪.২] ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরিত	তারিখ	২	২০-০৬-২০২৩	২২-০৬-২০২৩	২৪-০৬-২০২৩	২৬-০৬-২০২৩	৩০-০৬-২০২৩		১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই- সেপ্টেম্বর ২০২২) অর্জন ০৫%			

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাক্ষর	মন্তব্য	
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে			
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%			
২	প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় ভূমি অধিগ্রহণ	২০	[২.১] Mass Rapid Transit (Line-1) এর ভূমি অধিগ্রহণ	[২.১.১] রিসিভিং সাব-স্টেশন এর ভূমি অধিগ্রহণকৃত	শতাংশ	৬	৫০	৪৫	৪০	৩৫	৩০	১৫		
				[২.১.২] ভূমি অধিগ্রহণকৃত (পাতাল স্টেশনসমূহের প্রবেশ ও বহিঃগমন পথ)	শতাংশ	৬	২৫	২০	১৮	১৫	১০	০৫		
			[২.২] Mass Rapid Transit (Line-5): Northern Route এর ভূমি অধিগ্রহণ	[২.২.১] ভূমি অধিগ্রহণকৃত (হেমায়েতপুর ডিপো)	শতাংশ	৮	১০০	৯৫	৯০	৮৫	৮০	৭০		
৩	ডিএমটিসিএল এর প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি	১৫	[৩.১] জনবল নিয়োগ	[৩.১.১] নতুন জনবল নিয়োগকৃত	জনসংখ্যা	৫	৪০	৩৫	৩০	২৫	২০	২৭		
				[৩.২] প্রশিক্ষণ প্রদান	[৩.২.১] সমসাময়িক সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষ লার্নিং সেশন আয়োজন	সংখ্যা	৫	০৮	০৭	০৬	০৫	০৪	৩	
				[৩.২.২] মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন কর্মচারীগণের প্রশিক্ষণ প্রদানকৃত	জনসংখ্যা	৫	৮০	৭৫	৭০	৬৫	৬০	২০		
৪	মেট্রোরেল পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান	১০	[৪.১] Mass Rapid Transit (Line-6) পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান	[৪.১.১] পরিচালন ও অপারেশন বিভাগের কর্মচারীগণকে ঠিকাদার কর্তৃক হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদানকৃত	জনসংখ্যা	৫	৩০	২৫	২০	১৫	১০		লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।	
				[৪.১.২] রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগের কর্মচারীগণকে ঠিকাদার কর্তৃক হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদানকৃত	জনসংখ্যা	৫	৪০	৩৫	৩০	২৫	২০		লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।	
							পরিমাপের মান					সাক্ষর		
ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	অর্জন	মন্তব্য	
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%			

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাফল্য	মন্তব্য	
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে			
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%			
এম.১	সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ	৩০	[এম.১.১] শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.১.১] শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	১০								
			[এম.১.২] ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.২.১] ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	১০								
			[এম.১.৩] অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.৩.১] অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	৪								
			[এম.১.৪] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.৪.১] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	৩								
			[এম.১.৫] তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.৫.১] তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	৩								

\*সাময়িক (provisional) তথ্য