

ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড

ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন

২০২২-২৩ (অক্টোবর - ডিসেম্বর)

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাফল্য	
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	অর্জন	মন্তব্য
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
১	সময় সাশ্রয়ী ও পরিবেশ-বান্ধব অত্যাধুনিক গণপরিবহন ব্যবস্থা প্রবর্তন ও সম্প্রসারণ	২৫	[১.১] Mass Rapid Transit (MRT) Line-6 নির্মাণ	[১.১.১] কন্ড্রাক্ট প্যাকেজ-০৩ ও ০৪ (উত্তরা উত্তর থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত ১১.৭০ কিলোমিটার ভায়াডাক্ট ও ৯টি স্টেশন নির্মাণ কাজ) এর অগ্রগতি	শতাংশ	২	৯৯	৯৮	৯৭	৯৬		৯৮.৭৫	
				[১.১.২] কন্ড্রাক্ট প্যাকেজ-০৫ (আগারগাঁও থেকে কারওয়ান বাজার পর্যন্ত ৩.১৯৫ কিলোমিটার ভায়াডাক্ট ও ৩টি স্টেশন নির্মাণ কাজ) এর অগ্রগতি	শতাংশ	২	৯৫	৯৩	৯১	৮৯	৮৭	৯০.৩১	
				[১.১.৩] কন্ড্রাক্ট প্যাকেজ-০৬ (কারওয়ান বাজার থেকে মতিঝিল পর্যন্ত ৪.৯২ কিলোমিটার ভায়াডাক্ট ও ৪টি স্টেশন নির্মাণ কাজ) এর অগ্রগতি	শতাংশ	২	৯৫	৯৩	৯১	৮৯	৮৭	৯১.৭২	
				[১.১.৪] কন্ড্রাক্ট প্যাকেজ-০৭ (ইলেকট্রিক্যাল এন্ড মেকানিক্যাল সিস্টেম) এর অগ্রগতি	শতাংশ	২	৯৩	৯২	৯১	৯০	৮৮	৯০.৫৮	
				[১.১.৫] কন্ড্রাক্ট প্যাকেজ-০৮ [রোলিং স্টক (রেল কোচ) ও ডিপো ইকুইপমেন্ট সংগ্রহ] এর অগ্রগতি	শতাংশ	২	৮৭	৮৫	৮৩			৮৫	
				[১.১.৬] কন্ড্রাক্ট প্যাকেজ-০৯ (Enterprise Resource Management System) সংগ্রহের দরপত্র আহবানকৃত	তারিখ	১	২৬-০৬-২০২৩	২৭-০৬-২০২৩	২৮-০৬-২০২৩	২৯-০৬-২০২৩	৩০-০৬-২০২৩		এ প্যাকেজের সার্বিক বাস্তব অগ্রগতি ২০%
			[১.২] Mass Rapid Transit (Line-1) নির্মাণ	[১.২.১] কন্ড্রাক্ট প্যাকেজ- ০২, ০৩, ০৪, ০৫, ০৬, ০৭ ও ০৮ এর পূর্তকাজ এর মূল দরপত্র আহবানকৃত	শতাংশ	২	৭৫	৭০	৬৫	৬০	৫৫	২৩	
				[১.২.২] ডিপো এর (কন্ড্রাক্ট প্যাকেজ-০১) ভূমি উন্নয়ন কাজ সম্পন্নকৃত	শতাংশ	১	২৫	২৩	২১	১৯	১৭	১০	
				[১.২.৩] কন্ড্রাক্ট প্যাকেজ- ০৯, ১০, ১১ ও ১২ এর রেলওয়ে সিস্টেম ও রোলিং স্টক সংগ্রহের PQ দরপত্র আহবানকৃত	শতাংশ	১	৪০	৩৫	৩০	২৫	২০	৩৪	
			[১.৩] Mass Rapid Transit (Line-5): Northern Route নির্মাণ	[১.৩.১] ডিটেইলড ডিজাইন সম্পন্নকৃত	শতাংশ	২	৯০	৮৫	৮০	৭৫	৭০	৭১.১৪	
				[১.৩.২] হেমায়েতপুর ডিপোর ভূমি উন্নয়নের জন্য (কন্ড্রাক্ট প্যাকেজ-০১) ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান নিয়োগকৃত	তারিখ	২	২০-০৬-২০২৩	২২-০৬-২০২৩	২৪-০৬-২০২৩	২৬-০৬-২০২৩	৩০-০৬-২০২৩		বাস্তব অগ্রগতি ৩৫%

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাক্ষ্য		
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	অর্জন	মন্তব্য	
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%			
			[১.৩] Mass Rapid Transit (Line-5): Northern Route নির্মাণ	[১.৩.৩] নির্মাণ কাজের দরপত্র দলিল (কন্ট্রাক্ট প্যাকেজ-০২, ০৩, ০৭, ০৮ এবং ০৯) প্রস্তুতকৃত	শতাংশ	২	৯০	৮৫	৮০	৭৫	৭০	৮০		
			[১.৪] Mass Rapid Transit (Line-5): Southern Route	[১.৪.১] বেসিক ডিজাইন সম্পন্নকৃত	শতাংশ	২	১০০	৯০	৮০	৭০	৬৫	৮৫		
			[পিআরএফ-প্রজেক্ট রিভিনেস ফাইন্যান্সিং] নির্মাণ	[১.৪.২] বিনিয়োগ প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নকৃত	তারিখ	২	২০-০৬-২০২৩	২২-০৬-২০২৩	২৪-০৬-২০২৩	২৬-০৬-২০২৩	৩০-০৬-২০২৩		বাস্তব অগ্রগতি ৩৫%	
২	প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় ভূমি অধিগ্রহণ	২০	[২.১] Mass Rapid Transit (Line-1) এর ভূমি অধিগ্রহণ	[২.১.১] রিসিডিং সাব-স্টেশন এর ভূমি অধিগ্রহণকৃত	শতাংশ	৬	৫০	৪৫	৪০	৩৫	৩০	২২		
				[২.১.২] ভূমি অধিগ্রহণকৃত (পাতাল ০৩ টি স্টেশনের প্রবেশ ও বহিঃগমন পথ)	শতাংশ	৬	১৫	১৩					১০	
			[২.২] Mass Rapid Transit (Line-5): Northern Route এর ভূমি অধিগ্রহণ	[২.২.১] ভূমি অধিগ্রহণকৃত (হেমায়েতপুর ডিপো)	শতাংশ	৮	৮০	৭৮					৭৬	
৩	ডিএমটিসিএল এর প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি	১৫	[৩.১] জনবল নিয়োগ	[৩.১.১] নতুন জনবল নিয়োগকৃত	জনসংখ্যা	৫	৪০	৩৫	৩০	২৫	২০	৩০		
			[৩.২] প্রশিক্ষণ প্রদান	[৩.২.১] সমসাময়িক সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষ লার্নিং সেশন আয়োজন	সংখ্যা	৫	০৮	০৭	০৬	০৫	০৪	৩		
				[৩.২.২] মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন কর্মচারীগণের প্রশিক্ষণ প্রদানকৃত	জনসংখ্যা	৫	৮০	৭৫	৭০	৬৫	৬০	৭৭		
৪	মেট্রোরেল পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষনের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান	১০	[৪.১] Mass Rapid Transit (Line-6) পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান	[৪.১.১] পরিচালনা ও অপারেশন বিভাগের কর্মচারীগণকে ঠিকাদার কর্তৃক হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদানকৃত	জনসংখ্যা	৫	৩০	২৫	২০	১৫	১০	৪৩		
				[৪.১.২] রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগের কর্মচারীগণকে ঠিকাদার কর্তৃক হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদানকৃত	জনসংখ্যা	৫	৪০	৩৫	৩০	২৫	২০	৬৫		

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সফল্য	মন্তব্য		
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে				
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%				
এম.১	সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ	৩০	[এম.১.১] শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.১.১] শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	১০									
			[এম.১.২] ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.২.১] ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	১০									
			[এম.১.৩] অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.৩.১] অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	৪									
			[এম.১.৪] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.৪.১] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	৩									
			[এম.১.৫] তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.৫.১] তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	৩									

*সাময়িক (provisional) তথ্য